



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АУДИТОР

Красный путь ул., д. 1, г. Омск, 644002

тел. (3812) 35-72-60,
e-mail: ksp@omskportal.ru

31.05.2024

ИСХ-24/КСП-5-404

Главе Осокинского сельского
поселения Калачинского
муниципального района
Омской области
С.В. Елистратову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты Омской области (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) на 2024 год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты от 20.03.2024 № 25 в период с 03.04.2024 по 17.05.2024 проведено контрольное мероприятие «Проверка Администрации Осокинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее – Администрация) по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2023 году и первом квартале 2024 года на реализацию регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – контрольное мероприятие).

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ) при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год Администрацией при заключении с ОАО ПМК-2 «Сельхозводстрой» (далее – Подрядчик) муниципального контракта от 15.04.2022 № 1 (далее – контракт) приняты бюджетные обязательства в общей сумме 137 729,4 тыс. рублей.

2. В нарушение пункта 7.1. статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

04.06.2024

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), пункта 11.2. контракта приемка работ по реконструкции объекта «Реконструкция сетей водоснабжения и строительство очистительных сооружений в с. Осокино Калачинского района Омской области» (далее – объект) осуществлена без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

В ходе контрольного мероприятия Подрядчиком представлена независимая гарантия на сумму 1 556,2 тыс. рублей, выданная Банком ВТБ (публичное акционерное общество), сроком действия до 08.04.2029.

3. В нарушение абзаца 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ), пункта 4.5. заключенного с ФБУ «РосСтройКонтроль» муниципального контракта от 21.04.2022 № 2, выплата предусмотренного указанным контрактом аванса Администрацией не осуществлялась.

4. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете), абзаца 1 статьи 309 Гражданского кодекса РФ Администрацией неправомерно приняты и оплачены Подрядчику невыполненные работы по устройству колодцев, ограждению площадки водонапорной насосной станции, прокладке методом горизонтально-направленного бурения трубопровода на общую сумму 908,1 тыс. рублей, в том числе оплаченных за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 871,8 тыс. рублей.

5. В нарушение пункта 3.3. контракта Подрядчиком не обеспечено внесение изменений в проектную документацию в части произведенной замены асфальтобетонной смеси для устройства отмосток на тротуарную плитку. При этом подстилающий слой, предусмотренный из песчано-гравийной смеси, фактически выполнен из песка.

6. В нарушение пункта 3.4. контракта качество тротуарной плитки, качество и состав песчано-цементной смеси, примененных в ходе проведения работ по устройству отмосток, документами не подтверждено, копии паспортов на плитку, сертификаты качества, рецепт приготовления песчано-цементной смеси отсутствуют.

7. В нарушение пунктов 7.1:1.2, 7.4.15. контракта исполнительная документация на проведение работ по промывке и дезинфекции объекта выполнена и предоставлена Администрации с нарушениями требований СП 129.13330.2019 Свод правил «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

8. Расходы на устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, не использованного в ходе реконструкции объекта, составившие в общей сумме 458,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 440,1 тыс. рублей), произведены без достижения результата, то есть с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

9. В нарушение части 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пунктов 1.3., 7.4.1., 7.4.2. контракта Администрацией неправомерно приняты и оплачены невыполненные ОАО «ПМК-2 «Сельхозводстрой» работы на общую сумму 1 046,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 1 004,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Подрядчиком дополнительно произведены работы на сумму 224,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 215,2 тыс. рублей).

10. Средства, направленные на оплату расходов по вывозу твердых коммунальных отходов, фактически не вывезенных и находящихся на территории, прилегающей к объекту, в сумме 126,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 121,5 тыс. рублей), использованы без достижения результата, то есть в соответствии с положениями статьи 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективно.

11. В нарушение части 1 статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пунктов 4.1., 7.4.1., 7.4.18. контракта Подрядчиком не обеспечено надлежащее качество работ на объекте: по причине недостаточного бетонирования металлических столбов на отдельных участках ограждения насосной станции возникла деформация (отклонение) по вертикали. Для предотвращения падения ограждения от собственного веса на отдельных участках установлены деревянные клинья между грунтом и бетонной заливкой. Кроме того, отмечена коррозия металла и многочисленные отслоения краски с поверхности металлических конструкций труб по причине отсутствия их оцинкования.

12. Водопроводные колодцы и пожарные гидранты, возведенные в ходе реконструкции (строительства) объекта, имеют внутреннее затопление грунтовыми водами различного уровня. При этом мероприятия, способствующие снижению уровня грунтовых вод (дренажная система и т.п.), проектом не предусмотрены. Исходя из указанного, существует риск проведения масштабных и затратных ремонтных работ.

13. В нарушение пункта 1 статьи 13 Закона о бухгалтерском учете, пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, в результате неотражения в регистрах бюджетного учета факта хозяйственной деятельности (истечение срока действия банковской гарантии) допущено искажение данных бюджетной отчетности сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 на сумму 7 830,9 тыс. рублей по строкам: 100 «Обеспечение исполнения обязательств, всего», 103 «Банковская гарантия» Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета формы 0503130.

В срок, установленный пунктом 1 статьи 20 Закона Омской области от 28.09.2011 № 1389-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Омской области», Администрацией представлены документы, подтверждающие возмещение Подрядчиком в бюджет сельского поселения неправомерно использованных средств в сумме 1 109,5 тыс. рублей, из которых средства в сумме 1 065,2 тыс. рублей подлежат перечислению в бюджет Омской области.

С учетом изложенного и на основании статьи 19 Закона Омской области от 28.09.2011 № 1389-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Омской области» (далее – Закон № 1389-ОЗ) Администрации следует принять следующие меры:

1. Разработать план мероприятий, направленный на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия. Направить план мероприятий в Контрольно-счетную палату в срок не позднее 15.07.2024.

2. Исключить факты неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, обеспечив надлежащее исполнение полномочий получателя бюджетных средств. Принять меры к возмещению в областной бюджет неправомерно использованной субсидии в общей сумме 1 661,4 тыс. рублей.

3. Соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации, исключив из дальнейшей работы факты принятия бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов.

4. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг при расходах на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Обеспечить достоверное и своевременное ведение бухгалтерского учета.

6. Принять меры к устранению ОАО «ПМК-2 «Сельхозводстрой» дефектов, возникших в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

7. Принять меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.

8. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона № 1389-ОЗ срок выполнения настоящего представления – не позднее 31.05.2025. О принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах с приложением подтверждающих документов необходимо в письменной форме уведомлять Контрольно-счетную палату по мере выполнения представления, но не реже одного раза в квартал, начиная с III квартала 2024 года.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению коллегии Контрольно-счетной палаты по представлению аудитора на основании мотивированного обращения объекта контроля, но не более одного раза.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления в отношении должностного лица влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона № 1389-ОЗ в случае невыполнения представления Контрольно-счетной палаты Палатой направляется объектам контроля и их должностным лицам предписание.

Представление утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 30.05.2024 № 10/74 (протокол от 30.05.2024 № 10).



Н.А. Новосильцева